

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নম্বর-৪৯.০১.০০০০.৩২৭.০৫.০০১.১৯.৩২৩,


তারিখ: ২৯/১১/২০২০খ্রিঃ

বিষয়: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক) এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোক, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক) এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

২। এমতাবস্থায়, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (বাস্তব ও আর্থিক) এবং ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনানুসারে।


(মোঃ শামছুল আলম)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন-৪৯৩৪৯৯২৫ (অফিস)
ফ্যাক্স-৮৮-০২-৮৩১৯৯৪৮
Email-dg@bmet.gov.bd

সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণ : অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।

প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা
(২০২০-২০২১ অর্থ বছর)

প্রকল্পের নাম : “ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন”
 প্রকল্প কোড : ২২৪২৫৭৩০০
 বাস্তবায়নকাল : ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত।
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯০১.৬২ লক্ষ (উনিশ কোটি এক লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা।
 অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।
 এডিপি বরাদ্দ : ৪০০.০০ লক্ষ (চার কোটি) টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কর্ম পরিকল্পনা									
ক্রমিক	অংশের বিবরণ	প্রাথমিক/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	১ম কোয়ার্টার		২য় কোয়ার্টার		৩য় কোয়ার্টার	
				বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
০১।	রাজস্ব : প্রশিক্ষণ								
ক)	বৈদেশিক	১১ জন	৯৬.০০	--	--	--	--	--	--
খ)	স্থানীয়	৪০০ জন	২০.০০	--	--	--	--	--	--
গ)	প্রশিক্ষণ কীচামাল ও যন্ত্রাংশ (স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য)	গুচ্ছ	১৫.০০	--	--	--	--	--	--
০২।	অন্যান্য রাজস্ব অংশসমূহ (আনুষঙ্গিক/সরবরাহ সেবা)	গুচ্ছ	৮৯.৩০	গুচ্ছ	২.৫০	গুচ্ছ	২.৫০	গুচ্ছ	২.৫০

(আর্থিক লক্ষ টাকায়)

মোঃ মেহরুব আলম
প্রকল্প পরিচালক

“ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর সমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন”
 জনপতি কর্মসংস্থান ও আধুনিকায়ন
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 ৮৯/২ কার্জনাইল, ঢাকা-১০০০।

ক্রমিক	ডিপিপি অনুযায়ী অংশসমূহ				১ম কোয়ার্টার		২য় কোয়ার্টার		৩য় কোয়ার্টার		৪র্থ কোয়ার্টার		মন্তব্য/বাস্তবায়ন
	অংশের বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
০৩।	মূলধন : পূর্ত সংস্কার/ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন												
ক)	খুলনা শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর	১৬১৮.৮৯ বর্গমিটার	৬২৫.৭৪	(১) প্রোড রীম ঢালাই (২) শর্ট কলাম ঢালাই	৪০.০০	৫০.০০	(১) বালি ভরাট (২) ১ম তলার কলাম ঢালাই, সিঁড়ি ঢালাই (৩) ১ম তলার ছাদ ঢালাই (৪) ২য় তলার কলাম ঢালাই (৫) উপ টিউবওয়েল স্থাপন	(১) ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই (২) ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম তলার কলাম ঢালাই (৩) ১ম, ২য়, ও ৩য় তলার ইটের গাঁথুনি ও প্রাস্তার (৪) গ্রাউন্ড ফ্লোর ঢালাই (৫) সেপটিক ট্যাংক (৬) সোক ওয়েল (৭) সাব-স্টেশন ও জেনারেটর রুম (৮) পাম্প হাউ	১২০.০০	(১) ৫ম তলার ছাদ ঢালাই (২) ৪র্থ ও ৫ম তলার ইটের গাঁথুনি (৩) প্রাস্তার (৪) চিলকোঠা (৫) দরজার টেকাঠ (৬) গ্রীল (৭) প্যারাপেট ওয়াল (৮) জলছাদ	১৫০.০০		
খ)	চট্টগ্রাম শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর	১৬১৮.৮৯ বর্গমিটার	৬৬৭.৩৭	(১) পুরাতন ভবনের সংস্কার (৬০%) (২) নতুন ভবনের পাইল কাঙ্কিং ও ড্রাইভিং	৯৪.০০	১৪১.০০	(১) পুরাতন ভবনের সংস্কার (২) নতুন ভবনের পাইল কাপ ও গ্রীড রীম/ফাউন্ডেশন কাজ ও ১ম তলার ছাদ ঢালাই	(১) পুরাতন ভবনের সংস্কার (১০০%) (২) নতুন ভবনের ২য় ও ৩য় তলার ছাদ ঢালাই, গাঁথুনি, প্রাস্তারসহ আনুষাংগিক কাজ	৮৪.০০	নতুন ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার ছাদ ঢালাই, গাঁথুনি, প্রাস্তারসহ আনুষাংগিক কাজ	১৭০.০০		
গ)	ঢাকা শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর	গুচ্ছ	৫০.০০	--	--	--	--	বিএমইটি'র ৭ম তলায় অবস্থিত ঢাকা শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর আধুনিকায়ন ও সংস্কারসহ আনুষাংগিক কাজ ৫০%	২৫.০০	ঢাকা শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর আধুনিকায়ন ও সংস্কারসহ আনুষাংগিক কাজের অবশিষ্ট ৫০%	২৫.০০		
০৪।	মটরযান	৩ টি	১৪৪.০০	--	--	--	--	--	--	২টি মাইক্রোবাস ক্রয়	৯০.০০	গত অর্থ বছরে ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প দপ্তরের জন্য এটি অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। ভবন অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্তের পর ৩টি শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরের জন্য অবশিষ্ট অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে।	
০৫।	অফিস সরঞ্জাম	৮১ টি	১২৫.৫৯	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
০৬।	আসবাপত্র	২১০ টি	৩১.৩৩							--	--	প্রকল্প দপ্তরের জন্য ২০টি আসবাপত্র ক্রয় করা হয়েছে। ভবন অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্তের পর ৩টি শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরের জন্য অবশিষ্ট আসবাপত্র ক্রয় করা হবে।	
মোট =					১৩৬.৫০	১৯৩.৫০				২৪১.৫০		৪৬২.৫০	

বিঃ দ্রঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হবে। কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে চলতি অর্থ বছরে কাজ সম্পাদন করতে হলে ১০.৩৪ ০০ লক্ষ টাকা পরয়োজন হবে।

সর্বোচ্চ সংরক্ষণ: চলতি বছরে

বিঃ দ্রঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হবে। কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে চলতি অর্থ বছরে কাজ সম্পাদন করতে হলে ১০৩৪.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। তবে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অতিরিক্ত ৬৩৪.০০ লক্ষ (১০৩৪.০০ লক্ষ - ৪০০.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া না গেলে কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

Handwritten signature

(মোঃ মেহজুব আলম)
প্রকল্প পরিচালক
"ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা" শিক্ষানবিসি
প্রশিক্ষণ দপ্তর সমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
(২০২০-২০২১ অর্থ বছর)

প্রকল্পের নাম : "ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন"
প্রকল্প কোড : ২২৪২৫৭৩০০
বাস্তবায়নকাল : ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত।
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯০১.৬২ লক্ষ (উনিশ কোটি এক লক্ষ বায়টি হাজার) টাকা।
অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)।
এডিপি বরাদ্দ : ৪০০.০০ লক্ষ (চার কোটি) টাকা।

(আর্থিক লক্ষ টাকায়)

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা											
ক্রমিক	ডিজিপি অনুযায়ী অংশসমূহ			ক্রয় পদ্ধতি	পরিমাণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	বায়ের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	NoA প্রদান/ চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদন সময়	মন্তব্য
	অংশের বিবরণ	পরিমাণ/ সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়								
০১।	প্রশিক্ষণ										
ক)	বৈদেশিক	১১ জন	৯৬.০০	--	--	মন্ত্রণালয়/ডিজিপিডি (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	--	--	--	--	০৪/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ্রিপআইসি সভায় বৈদেশিক শিক্ষা সফর আয়োজনের নিমিত্ত ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট ফর্ম নিবান সংক্রান্ত উভয় প্যাকেজের প্রস্তাব/দরপত্র বাতিল এবং পরবর্তীতে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় পুনঃ EOI আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
খ)	স্থানীয়	৪০০ জন	২০.০০	কিউসিবিএস	৪০০ জন		২০.০০	ডিসেম্বর-২০২০	জানুয়ারি-২০২০	জুন-২০২১	করোনা মহামারীর কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রশিক্ষণ শুরু করা অনিশ্চিত।
গ)	প্রশিক্ষণ কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ (স্থানীয় প্রশিক্ষণের জন্য)	গুচ্ছ	১৫.০০	আরএফকিউ	গুচ্ছ	১৫.০০	১ম- ডিসেম্বর-২০২০ ২য়- ফেব্রুয়ারি-২০২১ ৩য়- এপ্রিল-২০২১	১ম- জানুয়ারি-২০২০ ২য়- মার্চ-২০২১ ৩য়- মে-২০২১	১ম- জানুয়ারি-২০২০ ২য়- মার্চ-২০২১ ৩য়- মে-২০২১	করোনা মহামারীর কারণে স্থানীয় প্রশিক্ষণ শুরু করা সম্ভব না হলে প্রশিক্ষণ কাঁচামাল খাতে ব্যয় করা সম্ভব হবে না।	
০২।	অন্যান্য রাজস্ব অংশসমূহ (আনুষাংগিক/সরবরাহ সেবা)	গুচ্ছ	৮৯.৩০	সরাসরি নগদ ক্রয়	গুচ্ছ	১০.০০	সরাসরি নগদ ক্রয় জুলাই-২০২০ হতে জুন-২০২১	সরাসরি নগদ ক্রয় জুলাই-২০২০ হতে জুন-২০২১	সরাসরি নগদ ক্রয় জুলাই-২০২০ হতে জুন-২০২১		

M. Hossain

(মোঃ মেহজুব আলম)

প্রকল্প পরিচালক
"ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনাস্থ" শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর সমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও আধুনিকায়ন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮৯/২ কারকাইল, ঢাকা-১০০০।

ক্রমিক	ডিপিপি অনুযায়ী অংশসমূহ			২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা				কার্য সম্পাদন সময়	মন্তব্য
	অংশের বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রয় পদ্ধতি	পরিমাণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা	দরপত্র আহবান	NoA প্রদান/চুক্তি স্বাক্ষর
০৩।	মূলধন :								
	পূর্ত সংস্কার/ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন								
ক)	খুলনা শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর	১৬১৮-৮৯ বর্গমিটার	৬২৫.৭৪	ওটিএম	১৬০০০ বর্গফুট	মন্ত্রণালয়/বিএমইটি/গণপূর্ত	৩৬০.০০	০২/০৩/২০২০	২০/০৪/২০২১
খ)	চট্টগ্রাম শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর	১৬১৮-৮৯ বর্গমিটার	৬৬৭.৩৭	ওটিএম	১৬৯৫০ বর্গফুট	অধিদপ্তর/প্রকল্প পরিচালক (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	৪৮৯.০০	১৫/০৩/২০২০	০৭/০৬/২০২১
গ)	ঢাকা শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তর	গুচ্ছ	৫০.০০	ওটিএম	গুচ্ছ	মন্ত্রণালয়/ডিজি/পিডি (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	৫০.০০	৩০/১১/২০২০	জুন-২০২১
০৪।	মাটরযান	৩ টি	১৪৪.০০	ওটিএম	২ টি	মন্ত্রণালয়/ডিজি/পিডি (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	৯০.০০	জানুয়ারি-২০২০	মে-২০২১
০৫।	অফিস সরঞ্জাম	৮১ টি	১২৫.৫৯	আরএফকিউ/ওটিএম	--	মন্ত্রণালয়/ডিজি/পিডি (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	--	--	--
০৬।	আসবাবপত্র	২১০ টি	৩১.৩৩	আরএফকিউ/ওটিএম	--	মন্ত্রণালয়/ডিজি/পিডি (আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী)	--	--	--
	মোট =		১৮৬৪.৩৩				১০৩৪.০০		

বিঃ দ্রঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হবে। ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে চলতি অর্থ বছরে কাজ সম্পাদন করতে হলে ১০৩৪.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। তবে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অতিরিক্ত ৬৩৪.০০ লক্ষ (১০৩৪.০০ লক্ষ - ৪০০.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া না গেলে ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

Year

(মোঃ মেহবুব আলম)

প্রকল্প পরিচালক
“ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা” শিক্ষানবিসি
প্রশিক্ষণ দপ্তর সমূহের সংস্কার ও আধুনিকায়ন
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৮৯/২ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০