গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০৯.২০-৩২৮

পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
জনশক্তি ব্যুরো
তারিখ নম্বর.....তাং.....
পরিচালক (.....)
উপপরিচালক (প্রশাসন/সাধারণ/অর্থ ও বাজেট)
সহকারী পরিচালক (হিসাব শাখা)

তারিখ: ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
০১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের
২০২০-২১ অর্থ বছরের ব্যয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন:
মাস: মে/২০২১

(লক্ষ টাকায়)

খাত		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	জুলাই/২০	আগস্ট/২০	সেপ্টেম্বর/২০	অক্টোবর /২০	নভেম্বর/২০	ডিসেম্বর/২০
রাজস্ব	আবর্তক ব্যয়	৭০.০০	১.৩০	২.২৮	৬.৪২	৩.৯৫	৬.১৬	৪.৭৮
মূলধন	জমি অধিগ্রহণ	৫১৬৭.৩০	--	--	--	--	--	--
	পূর্ত নির্মাণ	১৯৪০৫.৭০	--	২০০০.০০	৫৬০.০০	২০০০.০০	৭২০.০০	৪৭০০.০০
	অফিস যন্ত্রপাতি	৫০০.০০	--	--	--	--	--	--
	আসবাবপত্র	২০০০.০০	--	--	--	--	--	--
	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫০০.০০	--	--	--	--	--	--
	মোট	২৭৬৪৩.০০	১.৩০	২০০২.২৮	৫৬৬.৪২	২০০৩.৯৫	৭২৬.১৬	৪৭০৪.৭৮

খাত		চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	জানুয়ারী/২০২১	ফেব্রুয়ারী/ ২০২১	মার্চ/ ২০২১	এপ্রিল/ ২০২১	মে/২০২১	২০২০-২১ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত মোট ব্যয়
রাজস্ব	আবর্তক ব্যয়	৭০.০০	৩.০৩	৫.০৩	৩.২৮	৪.২০	২.৮২	৪৩.২৫
মূলধন	জমি অধিগ্রহণ	৫১৬৭.৩০	--	--	--	৫১৬৭.২৯	--	৫১৬৭.২৯
	পূর্ত নির্মাণ	১৯৪০৫.৭০	২০০০.০০	১০২৫.০০	১৯৪৯.২৫	২০০০.০০	৩০৫.০০	১৭২৫৯.২৫
	অফিস যন্ত্রপাতি	৫০০.০০	--	--	--	--	--	--
	আসবাবপত্র	২০০০.০০	--	--	--	১০০০.০০	--	১০০০.০০
	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫০০.০০	--	--	--	--	--	--
	মোট	২৭৬৪৩.০০	২০০৩.০৩	১০৩০.০৩	১৯৫২.৫৩	৮১৭১.৪৯	৩০৭.৮২	২৩৪৬৯.৭৯ (৮৪.৯০%)

অগ্রগতি:

ক) চলতি অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ: ২৭৬৪৩.০০ লক্ষ টাকা।
খ) চলতি অর্থ বছরে মোট অবমুক্তি (৮৫%) : ২৩৪৯৬.৫৫ লক্ষ টাকা।
গ) চলতি অর্থ বছরে (মে/২০২১খ্রি: পর্যন্ত) মোট ব্যয় : ২৩৪৬৯.৭৯ লক্ষ টাকা।
ঘ) চলতি অর্থ বছরে (মে/২০২১খ্রি: পর্যন্ত) পূর্ত নির্মাণ কাজে মোট ব্যয় : ১৭২৫৯.২৫ লক্ষ টাকা।
ঙ) ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় : ৭৬৬১৭.৪৫ লক্ষ টাকা।
চ) ক্রমপুঞ্জিত পূর্ত নির্মাণ ব্যয় : ৬১৩৩৪.৬১ লক্ষ টাকা।
ছ) চলতি অর্থ বছরে (মে/২০২১খ্রি: পর্যন্ত) আর্থিক অগ্রগতি : বরাদ্দের- ৮৪.৯০%, অবমুক্তির- ৯৯.৮৯%।
জ) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি : ৪৫.৯৫%
ঝ) ভূমি অধিগ্রহণ: ১০০%
ঞ) পূর্ত নির্মাণ কাজের বাস্তব গড় অগ্রগতি : ৬৭%

(রতন কুমার ঘোষ)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ৪৯৩৫০৮২৬
E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

বিতরণ:

১। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
৩। জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), বিএমইটি, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বিএমইটি, ঢাকা।
৫। অফিস কপি।

D(A)-৯০-৪৯৮
০৬/০৬/২১